

Finanční harmonogram prací

na akci odmašťovacího pracoviště-stavební část.

8.4.2015-30.5.2015	zemní práce,přeložky sítí,základy, deska,konstr.pod technologii, práce ve stávající hale předpoklad : 1.095.873,-Kč
30.5.2015-20.6.2015	dod a mont OK haly a její opláštění,napojení na stávající objekty, dod a mont výplní otvorů 2.552.000,- Kč
20.6.2015-10.7.2015	dod a mont OK pro drážku,montáže elektro,vody,STL vzduch, Plynu 565.000.- Kč
10.7.2015-25.7.2015	terénní úpravy,povrch.úpravy,revize,dokonč.práce 260.000,- Kč
Celkem	----- 4.472.873,- Kč

V Prostějově 12.12.2014

Bedřich Štefek



ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

na akci pořízení odmašťovacího pracoviště-stavební část:

8.4.2015	-	předpoklad zahájení prací-předání staveniště
8.4.2015-30.5.2015		zemní práce,přeložky sítí,základy, deska,konstr.pod technologii, práce ve stávající hale
30.5.2015-20.6.2015		dod a mont OK haly a její opláštění,napojení na stávající objekty, dod a mont výplní otvorů
20.6.2015-10.7.2015		dod a mont OK pro drážku,montáže elektro,vody,STL vzduch, Plynu
10.7.2015-25.7.2015		terénní úpravy,povrch.úpravy,revize,dokonč.práce
28.7.2015		předání díla

V Prostějově 12.12.2014

Bedřich Štefek

