

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2017

číslo smlouvy zhotovitele: 17 – 400 - 102

Stavba:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Vranovice

IČ: 00283720, DIČ: CZ00283720

se sídlem: Školní 1, 691 25 Vranovice

zastoupená starostou obce Ing. Janem Helikarem

tel. +420 602 265 641, starosta@vranovice.eu

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. č. ú. 4200136517/6800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PSK Group, spol. s r.o.

IČ: 25597710, DIČ: CZ25597710

se sídlem Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 37115

zastoupená: Radkem Kočkou, ředitelem a jednatelem společnosti

zástupce pro věci technické: Ing. Milanem Křemenákem

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Brno, č. ú.: 270479189/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku číslo 1 smlouvy o dílo a změně smlouvy o dílo č. 15–400–102 ze dne 29. 5. 2017.

III. Předmět díla

Doplňuje se odstavec 3.10:

- 3.10 Předmětem plnění tohoto dodatku číslo 1 smlouvy o dílo je realizace dodávek a prací nad rámec zadávací projektové dokumentace pro realizaci stavební zakázky „**Vzdělávací centrum U Floriánka 57 Vranovice 1. Etapa PŘÍSTAVBA**“. Specifikace těchto dodávek a prací stavební zakázky dle tohoto dodatku číslo 1 smlouvy o dílo je uvedena v položkových rozpočtech stavby číslo **17-480/01/ZL01 Změna podchycení stodoly** (změnový protokol řeší odpočet podchycení stodoly z důvodů demolice sousední stodoly), číslo **17-480/01/ZL02 Demolice stodoly** (změnový protokol řeší odbourání části stodoly, včetně likvidace sutí a uložení dřeva z důvodů nestability tohoto sousedícího objektu), číslo **17-480/01/ZL03 Zpětná montáž kotelny** (změnový protokol řeší zpětnou montáž demontované kotelny do jiné místnosti, včetně nového odkouření přes střechu, úpravy plynoinstalace, elektroinstalace a montáž včetně dodávky elektrického ohřívače) a číslo **17-480/01/ZL05 Základový práh** (změnový protokol řeší odstranění části skladby komunikace v průjezdu. Jedná se o vrstvu asfaltu a podkladního betonu a jejich likvidaci), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku číslo 1 smlouvy o dílo jako příloha číslo 1.

V. Cena předmětu plnění

Doplňuje se odstavec 5.14:

- 5.14 Celková cena v rozsahu závazně stanoveného rozšířeného předmětu plnění ve smyslu odstavce 3.10 tohoto dodatku číslo 1 smlouvy o dílo je v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. určena dohodou smluvních stran v celkové výši:

-355.534,20 Kč bez DPH

(slovy šedesátjednatísícetkorun českých a dvacet haléřů)

Mění se odstavec 5.1 a nově se nahrazuje v tomto znění:

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena bez DPH za provedení díla specifikovaného v článku této smlouvy činí: **42.619.065,11 Kč**, (slovy: čtyřicetdvamilionu šestsetdevatenáct tisíc šedesát pět korun českých a jedenáct haléřů). K ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Mění se odstavec 5.2 a nově se nahrazuje v tomto znění:

- 5.2 Cena díla celkem s DPH ve výši ke dni uzavření této smlouvy činí 51.569.068,78 Kč (slovy: padesátjednamilionu pětsetšedesátdevět tisíc šedesát osm korun českých a sedmdesát osm haléřů), DPH samostatně činí 8.950.003,67 Kč (slovy: osm milionů devětsetpadesát tisíc tři korun českých a šedesát sedm haléřů).

Ostatní články smlouvy o dílo č. 15-400-102 ze dne 29. 5. 2017 a nedotčené tímto dodatkem číslo 1 smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel rovněž jedno vyhotovení, vždy oboustranně potvrzené.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou níže uvedené přílohy číslo:

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty zhotovitele – Změnové listy 01, 02, 03 a 05.

V Brně dne 03. 11. 2017

Ve Vranovicích dne 13. 11. 2017

Za zhotovitele:



Radek Kočka
ředitel a jednatel společnosti

Za objednatele:

Ing. Jan Helikar
starosta obce

Schůzka - Radek - obce dne 13. 11. 2017

Stavba: „Vzdělávací centrum U Floriánka 57 Vranovice 1. Etapa PŘÍSTAVBA“

Příloha č. 1

dodatku č. 1 smlouvy o dílo číslo 17-400-102

Položkové rozpočty zhotovitele – změnové listy 01, 02, 03 a 05
