

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2017

číslo smlouvy zhotovitele: 17 – 400 – 102

Stavba:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Vranovice

IČ: 00283720, DIČ: CZ00283720

se sídlem: Školní 1, 691 25 Vranovice

zastoupená starostou obce Ing. Janem Helikarem

tel. +420 602 265 641, starosta@vranovice.eu

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. č. ú. 4200136517/6800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PSK Group, spol. s r.o.

IČ: 25597710, DIČ: CZ25597710

se sídlem Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 37115

zastoupená: Radkem Kočkou, ředitelem a jednatelem společnosti

zástupce pro věci technické: Ing. Milanem Křemenákem

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Brno, č. ú.: 270479189/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo a změně smlouvy o dílo č. 17–400–102 ze dne 29. 5. 2017, dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 3. 11. 2017 a dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 8. 2. 2018.

III. Předmět díla

Doplňuje se odstavec 3.12:

3.12 Předmětem plnění tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo je realizace dodávek a prací nad rámec zadávací projektové dokumentace pro realizaci stavební zakázky „**Vzdělávací centrum U Floriánka 57 Vranovice 1. Etapa PŘÍSTAVBA**“. Specifikace těchto dodávek a prací stavební zakázky dle tohoto dodatku číslo 3 smlouvy o dílo je uvedena v položkových rozpočtech stavby číslo:

- 17-480/03/ZL23 Vnější omítky
- 17-480/03/ZL24 Výtah - rekuperace
- 17-480/03/ZL25 Změna podlah
- 17-480/03/ZL26 Baterie sprchové
- 17-480/03/ZL27 Záměna kobereců za PVC
- 17-480/03/ZL28 Obklady a dlažby
- 17-480/03/ZL29 Podbití krovu
- 17-480/03/ZL30 Sportovní podlahy
- 17-480/03/ZL31 Odvodňovací žlaby
- 17-480/03/ZL32 Nátěr stropu N005
- 17-480/03/ZL33 Úprava krovu
- 17-480/03/ZL34 Stavební připravenost II. etapy
- 17-480/03/ZL35 Slunolamy dálkové ovládání

které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo jako příloha č. 1.

IV. Doba plnění

Mění se odstavec 4.1 a nově se nahrazuje v tomto znění:

4.1 Dílo bude prováděno po níže uvedenou dobu v následujících termínech:

- a) **termín předání a převzetí staveniště:** do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění
- b) **termín zahájení díla:** do 10 dnů od převzetí staveniště
- c) **termín dokončení díla:** do 13 měsíců a 10 dnů od předání a převzetí staveniště (to znamená do 27. 8. 2018)
- d) **termín pro předání a převzetí díla:** objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel k převzetí dokončeného díla zhotovitel vyzval. Termín předání a převzetí díla si smluvní strany dohodnou telefonicky popř. emailem.
- e) **termín odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště:** nejpozději do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.

V. Cena předmětu plnění

Doplňuje se odstavec 5.16:

5.16 Celková cena v rozsahu závazně stanoveného rozšířeného předmětu plnění ve smyslu odstavce 3.12 tohoto dodatku číslo 1 smlouvy o dílo je v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. určena dohodou smluvních stran v celkové výši:

2.303.744,- Kč bez DPH

(slovy dvěmilionytřístatřítisícšedsmsetčtyřicetčtyři korun českých)

Mění se odstavec 5.1 a nově se nahrazuje v tomto znění:

5.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena bez DPH za provedení díla specifikovaného v článku č. 3 této smlouvy činí:

44.544.410,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřicetčtyřimilionupětsetčtyřicetčtyřítisícčtyřistadeset korun českých)

K ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Mění se odstavec 5.2 a nově se nahrazuje v tomto znění:

5.2 Cena díla celkem s DPH ve výši ke dni uzavření této smlouvy činí 53.898.736,- Kč (slovy padesátčtyřimilionu osmdesát osmtisícšedsmsetčtyřicetšest korun českých), DPH samostatně činí 9.354.326,- Kč (slovy: devětmilionu třístapadesátčtyřítisícčtyřistadvacetšest korun českých).

Ostatní články smlouvy o dílo č. 17-400-102 ze dne 29. 5. 2017, dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 3. 11. 2017 a dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 8. 2. 2018 a nedotčené tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel rovněž jedno vyhotovení, vždy oboustranně potvrzené.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou níže uvedené přílohy číslo:

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty zhotovitele – Změnové listy 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35.

Brně dne 15. 5. 2018

Ve Vranovicích dne 15. 5. 2018

Za zhotovitele:



Videňská 187/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710


Radek Kočka
ředitel a jednatel společnosti

Za objednatele:



Ing. Jan Helikar
starosta obce

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov



Stavba: „Vzdělávací centrum U Floriánka 57 Vranovice 1. Etapa PŘÍSTAVBA“

Příloha č. 1

dodatku č. 3 smlouvy o dílo číslo 17-400-102, dodatku č. 1 a dodatku č. 2

**Položkové rozpočty zhotovitele – změnové listy 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35**

Přehled změnových listů

Akce:	Vzdělávací centrum Vranovice
Objekt:	SO01,02,04a, 04b



Cena dle smlouvy o dílo		42 974 599,31 Kč		
Přehled změnových listů				
Číslo ZL	Předmět změny	Cena (Kč bez DPH) odsouhlasená	NESCHVÁLENO	K PROJEDNÁNÍ
Změnové listy uzavřené k 03.11.2017				
01	Změna podchycení stodoly	-627 617,96 Kč	-	
02	Demolice stodoly	193 544,17 Kč	-	
03	Zpětná montáž kotelny	63 713,28 Kč	-	
04	Geologický průzkum		30 273,60 Kč	
05	Základový práh	14 826,31 Kč	-	
Cena celkem uzavřené - dodatek č.1 SoD		-355 534,20 Kč	30 273,60 Kč	0,00 Kč
Změnové listy uzavřené k 8.2.2018				
06	Akustické podhledy	-97 704,00 Kč		
07	Stěrka pod dlažbami	-123 558,16 Kč		
08	Střešní světlíky	-74 840,02 Kč		
09	Skladba střechy	295 191,60 Kč		
10	Dilatační spára k sousednímu objektu	-15 912,46 Kč		
11	Výtahová šachta	-18 893,58 Kč		
12	Změna krovu	9,90 Kč		
13	Svislá izolace ztrac.bednění	-113 990,42 Kč		
14	Zásyp hubeným betonem	70 148,28 Kč		
15	Ztracené bednění	12 344,49 Kč		
16	Čerpání vody	35 574,00 Kč		
17	Otvorové prvky	-321 021,43 Kč		
18	Válc.nosníky ve střepech	8 814,06 Kč		
19	Zateplení soklu	6 999,86 Kč		
20	Věnce 2.NP	9 083,50 Kč		
21	Tep.isolace stropní kce - N005	-93 835,31 Kč		
22	Změna otvorových prvků v interiéru	43 189,82 Kč		
Cena celkem uzavřené - dodatek č.2 SoD		-378 399,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Změnové listy uzavřené do 4.5.2018				
23	Vnější omítky	93 478,00 Kč		
24	Výtah - rekuperace	-27 000,00 Kč		
25	Změna podlah	42 663,14 Kč		
26	Baterie sprchové	-42 703,77 Kč		
27	Záměna koberců za PVC	13 302,02 Kč		
28	Obklady a dlažby	43 572,80 Kč		
29	Podbití krovu	-75 495,47 Kč		
30	Sportovní podlahy	-31 068,00 Kč		
31	Odvodňovací žlaby	26 586,00 Kč		
32	Nátěr stropu N005	-8 782,48 Kč		
33	Úprava krovu	145 591,54 Kč		
34	Stavební připravenost II.etapy	1 961 765,64 Kč		
35	Slunolamy dálkové ovládání	161 835,03 Kč		
Cena celkem uzavřené - dodatek č. SoD		2 303 744,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem dle SoD a dodatků				
		44 544 409,69 Kč		

v Brně dne:	4.5.2018		
Za TDI:	Ing. Jaroslav Pezlar	Ing. Jaroslav Pezlar Pindulky 700 691 25 Vranovice IČ: 12447862 tel: 602-770-981	
Za gen.zhotovitele:	Ing. Ondřej Machač, stavbyvedoucí		
Vypracoval:	Ing.Eduard Výmola	PSK GROUP -13-	
Za GP:		Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-008 Centrum Vranovice

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL23 ZL23 - Vnější omítky

Objednatel: Obec Vranovice
Školní 1
69125 Vranovice

IČO: 00283720

DIČ: CZ00283720

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710

DIČ: CZ25597710

Vypracoval: ing. Eduard Výmola

Rozpis ceny			Celkem
HSV			93 478,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			93 478,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	93 478,00 CZK
Základní DPH	21 %	19 630,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

113 108,00 CZK

v

BRNE

dne

17.5.2018

PSK GROUP

Videňská 187/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			23 753,52	25
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			69 769,18	75
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-44,70	0
Cena celkem					93 478,00	100



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-008 Centrum Vranovice
 Objekt: 02 Změnové listy
 Rozpočet: ZL24 ZL24 . Výtah - rekuperace

Objednatel: Obec Vranovice
 Školní 1
 69125 Vranovice

IČO: 00283720
 DIČ: CZ00283720

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
 Vídeňská 187/104a
 61900 Brno

IČO: 25597710
 DIČ: CZ25597710

Vypracoval: ing.Eduard Výmola

Rozpis ceny

			Celke
HSV			0,0
PSV			0,0
MON			-27 000,0
Vedlejší náklady			0,0
Ostatní náklady			0,0
Celkem			-27 000,0

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZI
Snížená DPH	15 %	0,00 CZI
Základ pro základní DPH	21 %	-27 000,00 CZI
Základní DPH	21 %	-5 670,00 CZI

Zaokrouhlení 0,00 CZI

Cena celkem s DPH

-32 670,00 CZI

v

PSK GROUP

Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
 IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele

dne

17.5.2018

OBEC VRANOVICE
 Školní 1
 691 25 VRANOVICE
 okr. Brno-venkov

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **17-008 Centrum Vranovice**

Objekt: **02 Změnové listy**

Rozpočet: **ZL25 ZL25 - Změna podlah**

Objednatel: **Obec Vranovice**
Školní 1
69125 Vranovice

IČO: **00283720**

DIČ: **CZ00283720**

Zhotovitel: **PSK Group, spol. s r.o.**
Vídeňská 187/104a
61900 Brno

IČO: **25597710**

DIČ: **CZ25597710**

Vypracoval: **ing. Eduard Výmola**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-6 563,40
PSV			49 226,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			42 663,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	42 663,14 CZK
Základní DPH	21 %	8 959,00 CZK

Zaokrouhlení -0,14 CZK

Cena celkem s DPH

51 622,00 CZK

v

BRNE

dne

17.5.2018

PSK GROUP

Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele

OBEC VRANOVICE

Školní 1

691 25 VRANOVICE

okr. Brno-venkov

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-008 Centrum Vranovice

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL26 ZL26 - Baterie sprchové

Objednatel: Obec Vranovice
Školní 1
69125 Vranovice

IČO: 00283720

DIČ: CZ00283720

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710

DIČ: CZ25597710

Vypracoval: ing.Eduard Výmola

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-42 703,77
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-42 703,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-42 703,77 CZK
Základní DPH	21 %	-8 968,00 CZK

Zaokrouhlení -0,23 CZK

Cena celkem s DPH -51 672,00 CZK

v

BRNE

dne

17.5.2018

PSK GROUP
-7-
Videňská 187/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **17-008 Centrum Vranovice**
 Objekt: **02 Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL27 ZL27 - Záměna koberců za PVC**

Objednatel: **Obec Vranovice**
Školní 1
69125 Vranovice

IČO: **00283720**
 DIČ: **CZ00283720**

Zhotovitel: **PSK Group, spol. s r.o.**
Videňská 187/104a
61900 Brno

IČO: **25597710**
 DIČ: **CZ25597710**

Vypracoval: **ing.Eduard Výmola**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			13 302,02
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 302,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 302,02 CZK
Základní DPH	21 %	2 793,00 CZK

Zaokrouhlení -0,02 CZK

Cena celkem s DPH 16 095,00 CZK

v

BRNO

dne

17.5.2018

PSK GROUP

Videňská 187/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-008 Centrum Vranovice

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL28 ZL28 - Obklady a dlažby

Objednatel: Obec Vranovice
Školní 1
69125 Vranovice

IČO: 00283720

DIČ: CZ00283720

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Václavská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710

DIČ: CZ25597710

Vypracoval: ing.Eduard Výmola

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			40 872,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			2 700,00
Celkem			43 572,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	43 572,80 CZK
Základní DPH	21 %	9 150,00 CZK
Zaokrouhlení		0,20 CZK

Cena celkem s DPH

52 723,00 CZK

v

BRNE

dne

17.5.2018

PSK GROUP

Václavská 187/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-008 Centrum Vranovice

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL29 ZL29 - Podbití krovu

Objednatel: Obec Vranovice
Školní 1
69125 Vranovice

IČO: 00283720
DIČ: CZ00283720

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval: ing.Eduard Výmola

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-64 808,54
PSV			-10 686,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-75 495,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-75 495,47 CZK
Základní DPH	21 %	-15 854,00 CZK

Zaokrouhlení 0,47 CZK

Cena celkem s DPH -91 349,00 CZK

v

BRAT

dne

17.5.2018

PSK GROUP

Videňská 187/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-008 Centrum Vranovice
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL30 ZL30 - Sportovní podlahy

Objednatel: Obec Vranovice IČO: 00283720
 Školní 1 DIČ: CZ00283720
 69125 Vranovice

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval: ing.Eduard Výmola

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-31 068,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-31 068,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-31 068,00 CZK
Základní DPH	21 %	-6 524,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -37 592,00 CZK

v

BRNO

dne

17.5.2018

PSK GROUP

Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-008 Centrum Vranovice
 Objekt: 02 Změnové listy
 Rozpočet: ZL31 ZL31 - Odvodňovací žlaby

Objednatel: Obec Vranovice
 Školní 1
 69125 Vranovice

IČO: 00283720
 DIČ: CZ00283720

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
 Vídeňská 187/104a
 61900 Brno

IČO: 25597710
 DIČ: CZ25597710

Vypracoval: ing.Eduard Výmola

			Celkem
Rozpis ceny			0,00
HSV			26 586,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			26 586,00
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 586,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 583,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

32 169,00 CZK

v

BRNE

dne

17.5.2018

PSK GROUP

Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
 IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele

OBEC VRANOVICE
 Školní 1
 691 25 VRANOVICE
 okr. Brno-venkov

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-008 Centrum Vranovice
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL32 ZL32 - Nátěr stropu N005

Objednatel: Obec Vranovice
 Školní 1
 69125 Vranovice

IČO: 00283720
 DIČ: CZ00283720

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
 Vídeňská 187/104a
 61900 Brno

IČO: 25597710
 DIČ: CZ25597710

Vypracoval: ing.Eduard Výmola

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-38 302,51
PSV			29 520,03
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-8 782,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-8 782,48 CZK
Základní DPH	21 %	-1 844,00 CZK
Zaokrouhlení		0,48 CZK

Cena celkem s DPH

-10 626,00 CZK

v

BRNO

dne

17.5.2018



Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
 IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele

OBEC VRANOVICE
 Školní 1
 691 25 VRANOVICE
 okr. Brno-venkov

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-008 Centrum Vranovice

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL33 ZL33 - Úprava krovu

Objednatel: Obec Vranovice
Školní 1
69125 Vranovice

IČO: 00283720
DIČ: CZ00283720

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval: ing.Eduard Výmola

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			145 591,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			145 591,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	145 591,54 CZK
Základní DPH	21 %	30 574,00 CZK

Zaokrouhlení 0,46 CZK

Cena celkem s DPH **176 166,00 CZK**

v

BRNE

dne

17.5.2018

PSK GROUP
Videňská 187/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okř Brno-venkov

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **17-008 Centrum Vranovice**

ZL34 - Stavební připravenost II.etapy

Objednatel: **Obec Vranovice**
Školní 1
69125 Vranovice

IČO: **00283720**
DIČ: **CZ00283720**

Zhotovitel: **PSK Group, spol. s r.o.**
Vídeňská 187/104a
61900 Brno

IČO: **25597710**
DIČ: **CZ25597710**

Vypracoval: **ing.Eduard Výmola**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 529 513,02
PSV			311 952,62
MON			0,00
Vedlejší náklady			47 000,00
Ostatní náklady			73 300,00
Celkem			1 961 765,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 961 765,64 CZK
Základní DPH	21 %	411 971,00 CZK

Zaokrouhlení **0,36 CZK**

Cena celkem s DPH

2 373 737,00 CZK

v

BLANK

dne

17.5.2018

PSK GROUP

Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-008 Centrum Vranovice
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL35a ZL35a - Slunolamy dálkové ovládání

Objednatel: Obec Vranovice IČO: 00283720
 Školní 1 DIČ: CZ00283720
 69125 Vranovice

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval: ing.Eduard Výmola

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			153 675,03
MON			8 160,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			161 835,03

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	161 835,03 CZK
Základní DPH	21 %	33 985,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,03 CZK

Cena celkem s DPH

195 820,00 CZK

v

BRNE

dne

17.5.2018

PSK GROUP

Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov

Za objednatele