

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 10. 2019

Objednatel:

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Hudcova 424/56b, 621 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A XXIV, vložka 645

IČ: 00001490

DIČ: CZ00001490

zastoupený Ing. Tomášem Hruškou, ředitelem

bankovní spojení: 11207621/0100, Komerční banka, a.s.

*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní firma: **HAKU spol. s r. o.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, C 3266

sídlo: Prosetín 68, 539 76 Prosetín

statutární zástupce: Tomáš Kučera

zmocněný zástupce:

IČ: 48150258

DIČ: CZ48150258

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 213706082/0300

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Jan Voráč, Martin Klouček

*dále jen **zhotovitel***

Objednatel a zhotovitel společně též „**strany**“, samostatně i jako „**strana**“,

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku dodatek ke smlouvě o dílo

I. Účel dodatku

- 1.1 V průběhu realizace díla došlo ke změně rozsahu předmětu díla a k navýšení ceny dle bodu 2.1
- 1.2 Dne 31.10.2019 spolu strany uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení díla – Vestavba zkušebních komor, s termínem ukončení předmětu díla do 200 kalendářních dnů ode dne předání staveniště – tedy do 20.5.2020.
- 1.3 Jelikož nastaly okolnosti s celosvětovým výskytem nemoci COVID 19, a tyto přispěly k nemožnosti kontinuálního plnění díla, dochází k využití ustanovení článku XIII. Vyšší moc, bod 13.3, tak se strany dohodly na změně dle bodu 2.2

II. Změna smlouvy

- 2.1 Cena díla se zvyšuje na základě změnového listu ZL-1 o 259 254,72 Kč na konečných 8 287 507,08 Kč bez DPH
- 2.2 Termín ukončení předmětu plnění se stanovuje na 12. 6. 2020
- 2.3 Všechna ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti.

**III.
Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.2 Tento dodatek SoD je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá strana obdrží jeden stejnopis.

V Prosetíně dne 15.5.2020

Jitka
Vodrážková

Digitálně podepsal
Jitka Vodrážková
Datum: 2020.05.15
12:28:18 +02'00'

V Brně dne 15.5.2020

Zhotovitel

Digitálně podepsal Ing. Tomáš
Hruška
DN: c=CZ, o=Strojírenský zkušební
ústav, s.p. [IČ 00001490], ou=1317,
cn=Ing. Tomáš Hruška,
serialNumber=P714458
Datum: 2020.05.15 14:28:32
+02'00'

Ing. Tomáš
Hruška

Objednatel

Přílohy: Změnový list ZL-1 včetně dílčích rozpočtů

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: ZL-1
Objednatel	Strojírenský zkušební ústav, s.p. Hudcova 424/56b Medlánky 621 00 Brno	
Zhotovitel:	HAKU spol. s r.o. Prosetín 68 539 76 Prosetín	
Změnový list vystavil:	Jan Voráč	
Datum:	11. 5. 2020	
<u>Změna 1.1</u> Předmět změny: Odvodňovací šterbinové nerezové žlaby Z/03. Méněpráce: - 25 134,65,- Kč bez DPH Popis a zdůvodnění změny: V souvislosti se změnou strojní technologie není účelné provádět nerezový šterbinový žlab v celém projektovaném rozsahu. Žlabu bude provedeno o 5,00 bm méně. <u>Změna 1.2</u> Předmět změny: Sokl z betonových tvárnic ze ztraceného bednění v = 500 mm. Méněpráce : - 6 738,65,- Kč bez DPH Popis a zdůvodnění změny: Sokl z betonových tvárnic ze ztraceného bednění v místnosti č. 03 umístěný u vnitřní stěny nemá pro budoucí provoz žádný účel, navíc ubírá podlahovou plochu potřebnou pro strojně-technologická zařízení. Sokl v tomto místě nebude realizován. <u>Změna 1.3</u> Předmět změny: Okna pásová čtyřdílná, sklápěcí PL/05. Méněpráce : - 5 580,- Kč bez DPH Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci jsou všechna čtyři okenní křídla pásového okna sklápěcí. Dle požadavku objednatele je pro budoucí provoz dostačující, aby bylo sklápěcí jen jedno okno, ostatní okna stačí fix. Rozdíl ceny změny otevírání bude odečten. Ostatní projektovou dokumentací navržené technické parametry budou zachovány. <u>Změna 1.4</u> Předmět změny: Požadavek investora, práce nutné k dokončení, neuvedené v ZDS - úpravy povrchů – vnitřní/vnější. Vícepráce: + 241 748,02,- Kč bez DPH Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora byly provedeny povrchové úpravy svislých konstrukcí (vnitřní/vnější), nad rámec množství uvedeném v ZDS.		

Změna 1.5

Předmět změny: Dodávka a montáž klimatizačních jednotek.

Vícepráce: + 54 960,- Kč bez DPH

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora byly dodány dva komplety klimatizačních jednotek pro místnosti č.06 a č. 07. Dodávka a montáž nebyla součástí ZDS.

Změna 1.6

Předmět změny: Změna termínu dokončení díla.

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem ke skutečnosti, že vláda České republiky dne 12.3.2020 svým usnesením vyhlásila nouzový stav, který je neustále doplňován o další přijetí krizových opatření v souvislosti se šířením koronaviru a tím nemoci COVID 19, byly zdrženy dodávky výrobků původem z Itálie (sekční a chladírenská vrata) a tím došlo ke zpoždění provádění díla .

Nový termín dokončení díla byl dohodnut na 12. 6. 2020

Počet připojených listů specifikací: 5

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

37 453,30,- Kč

296 708,02,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 12.6.2020

259 254,72,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za objednatele:

Ing. Milan Bašta

STROJÍRENSKÝ ZKUSEBNÍ ÚSTAV, s.p.
HUDECOVA 424/56b
621 00 BRNO ⑤

Datum: 13. 5. 2020

Za autorský dozor:

Jiří Kolařík

Datum: 13. 5. 2020

Za zhotovitele:

Jan Voráč

HAKU spol. s r.o.
539 76 Prosetín 68
IČO: 481 50 238 - DIČ: CZ48150258
tel.: 460 344 265

Datum: 13. 5. 2020

Za technický dozor investora:

Ing. Josef Karafiát

Datum: 13. 5. 2020

Položkový rozpočet : Změna 1.2 - Méněpráce - Sokl z betonových tváří

S:	SZÚ - vestavba zkušebních komor
O:	Strojírenský zkušební ústav s.p., Brno, Hudcova 56b
Z:	HAKU spol. s r.o., Prosetín 68, 539 76, Prosetín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž	DPH	cena s DPH	hmotnost	hmotnost
10	274272130R14	27 Základy, zvláštní zakládání Zdivo základové z bedních tváří, tl. 25 cm, výplň tváří betonem C 20/25	m2	4,82000	1 189,00	5 730,98	0,00	741,65	447,35	2 156,23	0,00	5 730,98	0,24664	1,1888
11	274361315R0	Výztuž základ, zdí nad 12mm, ocel BSt 500 S roxor	t	0,04600	21 905,80	1 007,87	19 436,75	777,43	2 470,00	98,80	0,00	876,23	547,645	0,04
		celkem bez Dph				6 738,65								

TD1: 

HAKU spol. s r.o. HAKU
539 76 Prosetín 68
IČO: 481 50 256 - DIČ: CZ48150256
TEL: 450 344 265



Položkový rozpočet : Změna 1.3 - Méněpráce - Okna pásová 4-dílná

S:	SZÚ - vestavba zkušebních komor
O:	Strojírenský zkušební ústav s.p., Brno, Hudcova 56b
Z:	HAKU spol. s r.o., Prosetín 68, 539 76, Prosetín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž	DPH	cena s	hmotnost	hmotnost
Díl: 766	86 76622234R00	Konstrukce truhlářské Okna komplet otvírává do rámu, 2kříd do 2,10 m2 ODPOČET ZPŮSOBU OTEVÍRÁNÍ	ks	9,00000	620,00	5 580,00	551,11	4 980,00	68,88	620,00	0,00	5 580,00	0,24664	0,008

						5 580,00								

HAKU spol. s r.o.
539 76 Prosetín 68
IČO: 481 50 258 - DIČ: CZ48150258
tel: 460 94 253

TP1: 6/66

[Signature]

Položkový rozpočet : **Změna 1.4 - vícepráce - úpravy povrchů**

S: SZÚ - vestavba zkušebních komor

Strojírenský zkušební ústav s.p., Brno, Hudcova 56b

HAKU spol. s r.o., Prosečín 68, 539 76, Prosečín

[illegible]

TP/

NAKU spol. s r.o. - HAKU
539 76 Proseřín 68
IČO: 481 50 258 • DIČ: CZ48150258
tel.: 465 345 255

11/11/11

Položkový rozpočet : Změna 1.5 - vícepráce - dodávka a montáž klimatizačních jednotek

S:	SZÚ - vestavba zkušebních komor
O:	Strojírenský zkušební ústav s.p., Brno, Hudcova 56b
Z:	HAKU spol. s r.o., Prosetín 68, 539 76, Prosetín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)
Díl. 4		Klimatizace, vzduchotechnika	sada	2,00000	27 480,00	54 960,00	16 500,00	33 000,00	12 480,00	24 960,00	0,00	0,00	0,0415	0,063
1	4291723112R	Klimatizace následná Standard Econo E12EM				54 960,00	16 500,00	33 000,00	12 480,00	24 960,00	0,00	0,00	0,0415	0,063

						54 960,00								

TP1: 

HAKU spol. s r.o.
539 76 Prosetín 68
IČO: 481 50 238 • DIČ: CZ48150238
tel.: 469 344 205

